

令和6年9月10日
第3回更別村議会定例会

一般行政報告

更別村長

- 1 農作物生育状況について
別紙1
- 2 令和6年度建設工事進捗状況（100万円以上）について
別紙2

農作物生育状況調査報告書

令和6年9月1日現在

更別村農業経営・生産対策推進会議 農産部会

区分 作物名	農作物生育状況					農作業状況				地区の概況 (豆類の一莢内粒数は、未熟なものも含む速報値である)			
	生育概況				生育期節		遅速 (日)	生育期の 進捗率 (%)	作業名		月日	遅速 (日)	進捗率 (%)
	粗原収量	タンパク	千粒重		項目	月日							
秋まき小麦 (きたほなみ)					出穂揃	6/6 (6/9)	+ 3	100%	収穫始	7/20 (7/28)	+ 8	100%	・ 収穫作業は平年より早く終了した。
					乳熟期	6/24 (6/28)	+ 4		収穫期	7/21 (7/30)	+ 9		
	(677.0)	(11.6)	(40.1)		成熟期	7/19 (7/24)	+ 5		収穫終	7/24 (8/2)	+ 9		
ばれいしょ (メークイン)	上いも数	上いも1個重	でん粉価	上いも収量	開花期	6/22 (6/26)	+ 4	100%	収穫始	8/21 (8/22)	+ 1	8%	・ 茎葉黄変期は平年より早い。 ・ 茎長は平年より短く、茎数は平年より少ない。 ・ いも数は多く、1個重が小さい。でん粉価は低い。
	13.1	82.2	12.6	4208.0	終花期	7/16 (7/21)	+ 5		収穫期	(9/11)			
	(12.5)	(101.0)	(13.7)	(4641.0)	茎葉黄変期	8/1 (8/10)	+ 9		収穫終	(10/10)			
大豆	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花期	7/17 (7/21)	+ 4	100%	収穫始	(10/13)			・ 生育は平年より進んでいる。 一莢内粒数2.16 (1.74)
	57.8	8.0	729.0		成熟期	(9/28)			収穫期	(10/21)			
	(68.7)	(9.2)	(619.0)		生育の遅速		+ 7		収穫終	(10/28)			
小豆 (きたるまん)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花期	7/20 (7/24)	+ 4	100%	収穫始	(9/24)			・ 生育は平年より進んでいる。 一莢内粒数6.73 (5.81)
	50.2	11.9	281.0		成熟期	(9/20)			収穫期	(10/7)			
	(69.5)	(11.7)	(272.0)		生育の遅速		+ 7		収穫終	(10/22)			
金時 (福勝)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花期	7/12 (7/15)	+ 3	80%	収穫始	8/26 (8/31)	+ 5	8%	・ 生育は平年より進んでいる。 一莢内粒数3.26 (2.62) ・ 収穫作業は平年より早く始まった。
	46.7	4.4	191.0	6.4	成熟期	8/31 (9/6)	+ 6		収穫期	(9/13)			
	(52.9)	(4.3)	(152.0)	(6.3)	生育の遅速		+ 6		収穫終	(9/26)			
手亡 (雪手亡)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花期	7/19 (7/22)	+ 3	100%	収穫始	(9/19)			・ 生育は平年より進んでいる。 一莢内粒数4.96 (4.28)
	44.0	8.1	233.0		成熟期	(9/19)			収穫期	(9/29)			
	(55.8)	(8.6)	(204.0)		生育の遅速		+ 6		収穫終	(10/15)			
てんさい	草丈(cm)	葉数(枚)	根周(cm)		出芽期	3/14 (3/16)	+ 2	100%	移植始	4/20 (4/23)	+ 3	100%	・ 生育は平年より進んでいる。 ・ 褐斑病が広く見られる。
			40.8		生育の遅速		+ 7		移植期	4/22 (4/29)	+ 7		
			(38.5)						移植終	4/29 (5/6)	+ 7		
てんさい (直播)	草丈(cm)	葉数(枚)	根周(cm)		出芽期	5/7 (5/9)	+ 2	100%	は種始	4/16 (4/21)	+ 5	100%	・ 生育は平年より進んでいる。 ・ 褐斑病が広く見られる。
			32.8		生育の遅速		+ 7		は種期	4/23 (4/25)	+ 2		
			(31.4)						は種終	4/29 (4/30)	+ 1		
牧草 (チモシー)	草丈(cm)												・ 2番草収量1.22t/10a (平年比83%) 乾物重297kg/10a (平年比93%)
	一番草	二番草	三番草						収穫始2	8/20 (8/19)	- 1	55%	
								収穫期2	8/31 (8/29)	- 2			
サイレージ用 とうもろこし (90日)	草丈(cm)	稈長(cm)	葉数(枚)		乳熟期	8/17 (8/25)	+ 8	100%	収穫始	(9/15)			・ 熟期は昨年同様早い ・ 稈長が短く、茎もやや細いため減収が予測される
		220.8	16.5		糊熟期	8/28 (9/4)	+ 7		収穫期	(9/27)			
		(270.3)	(16.5)		生育の遅速				収穫終	(10/5)			

注1 生育概況の上段に本年値、下段に平年値を記入する。(豆類の()内は株当たり)

注2 牧草の()内には、オーチャードグラス、チモシーの別を記入する。

注3 生育期の進捗率には、出穂率、成熟率、開花率、倒伏率等を明記して、その進捗率(%)を記入する。

注4 地区の概況には、総合的な考察等を記入する。

令和6年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

建設水道課・産業課

令和6年9月1日 現在

番号	工事名	契約額	工期	施工業者名	進捗率	工事内容
1	公共施設空調設備設置工事 (機械設備工事)	70,950,000 円	令和5年11月30日～ 令和6年7月31日	フジ・ヤマジヨウ 経常建設共同企業体	100%	空調設備設置: 更別小学校、上更別小学校、中央中学校、更別幼稚園、上更別幼稚園、福祉の里総合センター、老人保健福祉センター、隣国地団らん室 計46室・57台
2	公共施設空調設備設置工事 (電気設備工事)	100,650,000 円	令和5年11月30日～ 令和6年7月31日	大昭・勝海・堀井 経常建設共同企業体	100%	空調設備設置に係る高圧受電設備新設(上更別小学校、更別幼稚園)、高圧受電設備容量拡大(更別小学校、中央中学校)
3	橋梁補修工事 第1工区	21,450,000 円	令和6年4月8日～ 令和6年9月30日	㈱山内組	90%	寿橋(東8線): 伸縮継手工、現場塗装工、支承補修工
4	防塵処理舗装工事 第1工区	39,776,000 円	令和6年4月8日～ 令和6年10月10日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	90%	工事延長L=1,843m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm)
5	国民健康保険診療所スプリンクラー設置工事(第2期)	26,917,000 円	令和6年4月8日～ 令和6年12月10日	㈱更別企業	50%	スプリンクラーポンプ(720L/min)1台、非常用発電機50KVA1台、給油ホームタンク1,000L1台、発電機配線、受電設備改修一式
6	水道メーター取替工事	3,465,000 円	令和6年4月8日～ 令和6年10月25日	㈱ヤマジヨウ	75%	水道メーター取替220個(φ13:53個、φ20:90個、φ25:34個、φ30:5個、φ40:8個)
7	カントリーパークコテージ屋根等改修工事	17,270,000 円	令和6年4月18日～ 令和6年7月19日	㈱ネクサス	100%	コテージ: 屋根塗装、外壁(サイディング部)塗装 他 ミニコテージ: 外壁木部塗装、玄関ゴムテップタイル、玄関段差補修 他
8	農村環境改善センター空調設備設置工事 (機械設備工事)	10,868,000 円	令和6年4月18日～ 令和6年11月29日	㈱ヤマジヨウ	80%	図書室: 天井埋込1台、壁掛2台、和室: 壁掛1台、視聴覚室: 壁掛2台、研修室: 壁掛2台
9	農村環境改善センター空調設備設置工事 (電気設備工事)	16,720,000 円	令和6年4月19日～ 令和6年11月29日	大昭電気工業㈱	80%	エアコン設置に係る電気工事 配電工事、変圧トランス 単相50KVA+三相100KVA
10	東5号局部改良工事	40,480,000 円	令和6年4月30日～ 令和6年9月25日	㈱山内組	90%	工事延長L=310m、路盤工(凍上抑制層t=90cm、下層路盤工t=10cm、上層路盤工t=5cm)、舗装工(基層t=4cm、クラック抑制シート、表層t=4cm)
11	香川南中央線舗装強化工事	32,450,000 円	令和6年4月30日～ 令和6年9月10日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	90%	工事延長L=580.00m、舗装工(細粒度ギャップアスコンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションクラック抑制工法1層)
12	4号幹線配水管切替工事 第2工区	1,056,000 円	令和6年5月15日～ 令和6年9月30日	㈱ヤマジヨウ	80%	配水管更新に伴う旧管から新管への切替 3箇所
13	村道舗装補修工事	23,188,000 円	令和6年5月16日～ 令和6年9月20日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	90%	パッチング 41箇所 クラック補修 1路線L=4.4km
14	橋梁補修工事 第2工区	35,310,000 円	令和6年5月16日～ 令和6年11月15日	㈱山内組	60%	共栄橋(共栄道路): 伸縮継手工、現場塗装工、支承補修工
15	トレーニングセンター床補修工事	1,276,000 円	令和6年5月22日～ 令和6年7月31日	㈱アベ	100%	フローリング張替え一式、シーリング(空疎部シール充填)一式、ウレタン塗装1,080㎡
16	地域創造複合施設外構工事	29,040,000 円	令和6年5月23日～ 令和6年9月27日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	80%	施設敷地内舗装改修A=2,250㎡、附帯工一式
17	橋梁補修工事 第3工区	23,540,000 円	令和6年5月23日～ 令和6年11月20日	㈱ネクサス	55%	昇進橋(東18号): 伸縮継手工、排水管補修工
18	更別小学校グラウンド改修工事	24,640,000 円	令和6年6月7日～ 令和6年9月30日	㈱山内組	75%	グラウンド補足土17,876㎡、附帯工一式
19	行政区会館屋根改修工事	12,100,000 円	令和6年6月7日～ 令和6年9月30日	高橋板金加工所	60%	行政区会館(更南区、南更別区、東栄区、北更別区、協和区)屋根改修、板金撤去、アスファルトルーフィング張、ガルバリウム鋼板張替え、各役物取付
20	東15号局部改良工事	4,290,000 円	令和6年6月7日～ 令和6年10月10日	㈱山内組	90%	工事延長L=47m、路盤工(凍上抑制層t=78cm、下層路盤工t=15cm、上層路盤工t=5cm)、舗装工(リフレクションクラック抑制工t=1cm、表層t=3.2cm)
21	防塵処理舗装工事 第2工区	36,146,000 円	令和6年6月7日～ 令和6年11月5日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	60%	工事延長L=1,827m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm)
22	村道舗装区画線設置工事	3,443,000 円	令和6年6月18日～ 令和6年8月30日	㈱コニシ	100%	中心線設置(11路線15,117m)、ドット線設置(14箇所213m)
23	老人保健福祉センター屋上防水改修工事	25,850,000 円	令和6年6月18日～ 令和6年9月10日	上嶋工業㈱	90%	アスファルトシート防水2,605㎡、シーリング撤去・新設682m、トップライト撤去・新設 6箇所
24	個別排水処理施設新設工事 第1工区	3,575,000 円	令和6年6月18日～ 令和6年8月20日	㈱更別企業	100%	新設1基(7人槽)
25	老人保健福祉センターロビーラウンジ照明改修工事	1,628,000 円	令和6年6月27日～ 令和6年8月20日	㈱堀井電気	100%	既存照明器具撤去、LEDダウンライト取付(19台)、LEDスポットライト取付(3台)、ライティングダクト
	小計	606,078,000 円				

令和6年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

令和6年9月1日 現在

建設水道課・産業課

番号	工 事 名	契約額	工 期	施工業者名	進捗率	工 事 内 容
26	曙町2丁目線外歩道改修工事	8,096,000 円	令和6年6月27日～ 令和6年10月25日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	55%	工事延長L=424.2m(曙町2丁目線A=422.33㎡、 更別東5条線A=408.43㎡)、舗装工
27	運動広場グラウンドバックネット改修工事	3,630,000 円	令和6年6月28日～ 令和6年9月30日	㈱ヨシダ造園	60%	野球場:バックネット更新、ネット支柱塗装 ソフトボール場:バックネット更新、基礎
28	村営牧場/パドック内敷砂入替工事	1,628,000 円	令和6年7月9日～ 令和6年7月25日	㈱山内組	100%	C・G・H牧区 /パドック砂入替A=1,220㎡、 既設砂搬出t=8cm、敷砂敷設t=5cm
29	更別小学校浄化槽解体工事	5,500,000 円	令和6年7月9日～ 令和6年9月30日	㈱ティー・ワイ	65%	浄化槽撤去(W9.2m×D5.9m×H3.3m)、 路盤工、縁石設置、化粧砂利敷
30	更別運動広場屋外トイレ改修工事	15,180,000 円	令和6年7月9日～ 令和6年10月30日	㈱小川建設	30%	大便器(洋式)6台、小便器2台、手洗器2台、パ ネルヒーター4台、内部改修27.5㎡、屋根改修 35.5㎡
31	東13号外改良工事 第1工区	45,980,000 円	令和6年7月9日～ 令和6年11月11日	㈱山内組	45%	工事延長L=546.26m、路盤工(凍上抑制層 切込砂利t=70cm、下層路盤工 切込砂利 t=15cm)
32	南4線舗装強化工事	43,065,000 円	令和6年7月9日～ 令和6年11月15日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	40%	工事延長L=835m、舗装工(細粒度ギャップアス コンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションク ラック抑制工法1層)
33	更別小学校高圧受電設備移設工事	39,710,000 円	令和6年7月10日～ 令和7年2月28日	㈱北口電器商会	25%	4面体キュービクル設置、引込柱新設、幹線ケー ブル埋設、変圧器・高圧コンデンサ移設、フェン ス設置
34	花園プラムタウン分譲第1期工事	75,680,000 円	令和6年7月11日～ 令和6年11月25日	㈱山内組	20%	宅地造成A=8,045㎡、道路整備L=258.38m、路盤工 (不陸調整t=5cm、土木用断熱材t=5cm、砂凍上抑 制層t=20cm、下層路盤工t=15cm)
35	花園プラムタウン水道管新設工事 第1工区	21,758,000 円	令和6年7月12日～ 令和6年11月25日	㈱ヤマジョウ	40%	配水管布設工(HDPEφ75 L=522.6m)、仕切 弁筐工12箇所、給水管分水工16箇所、舗装工
36	花園プラムタウン下水道管渠新設工事 第1工区	14,575,000 円	令和6年7月12日～ 令和6年11月25日	㈱更別企業	40%	下水道管布設工(リブ付高剛性管L=178.8m)、 マンホール設置3箇所、マンホール改修1箇所、 公共柵設置16箇所、舗装工
37	花園団地外壁防水改修工事	1,309,000 円	令和6年7月19日～ 令和6年9月20日	上嶋工業㈱	90%	3棟 シーリング撤去・新設(595㎡)
38	学校施設電子錠設置工事	6,160,000 円	令和6年7月19日～ 令和6年10月10日	㈱小川建設	40%	更小:児童玄関3台、職員玄関1台、上更 小:児童玄関1台、職員玄関1台、中央中: 生徒玄関2台、職員玄関1台
39	更別東3条線舗装強化工事	12,430,000 円	令和6年7月19日～ 令和6年10月25日	東光舗道㈱	20%	工事延長L=278m、舗装工(細粒度ギャップ アスコンt=4cm、クラック補修一式)
40	車両センター屋根外壁等改修工事	22,935,000 円	令和6年7月19日～ 令和6年11月20日	㈱ヤマジョウ	10%	屋根改修:板金撤去・新設、外壁改修:DP塗装、 内部改修:照明器具、洗車場断熱、休憩所壁天 井クロス、トイレ、鉄骨階段
41	個別排水処理施設新設工事 第2工区	6,930,000 円	令和6年7月19日～ 令和7年1月20日	㈱更別企業	25%	新設2基(7人槽)
42	東9号舗装工事	24,475,000 円	令和6年8月9日～ 令和6年11月11日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	20%	工事延長L=542m、舗装工(密粒度アスコン t=3cm、アス安定処理t=5cm)
43	東13号外改良工事 第2工区	20,900,000 円	令和6年8月9日～ 令和6年11月11日	㈱山内組	25%	工事延長L=255.36m、路盤工(凍上抑制層 切込砂利t=70cm、下層路盤工 切込砂利 t=15cm)
44	地域創造複合施設外構工事その2	1,166,000 円	令和6年8月28日～ 令和6年9月27日	北央道路工業 ㈱十勝営業所	10%	施設内敷地舗装改修A=78㎡
45	ふるさと橋マンホールポンプ可搬式自家 発電機外設置工事	8,140,000 円	令和6年8月29日～ 令和7年1月10日	新栄クワイエット㈱	0%	ディーゼル発電機1基、格納用ガレージ設 置、電気工事一式
	小 計	379,247,000 円				
	合 計	985,325,000 円				