

令和6年12月11日
第4回更別村議会定例会

一般行政報告

更別村長

- 1 寄付について
 - (1) 令和6年11月22日 更別村 株式会社山内組様及び株式会社ティ
ー・ワイ様より現金300万円の寄付
(更別村寄付条例第2条第5号「人が育つまちづくり」に対する指
定寄付)
- 2 令和6年度建設工事進捗状況（100万円以上）について
別紙1

令和6年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

建設水道課・産業課

令和6年12月1日 現在

| 番号 | 工事名 | 契約額 | 工期 | 施工業者名 | 進捗率 | 工事内容 |
|----|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------|--|
| 1 | 公共施設空調設備設置工事 (機械設備工事) | 70,950,000 円 | 令和5年11月30日～ 令和6年7月31日 | フジ・ヤマジョウ 経常建設共同企業体 | 100% | 空調設備設置:更別小学校、上更別小学校、中央中学校、更別幼稚園、上更別幼稚園、福祉の里総合センター、老人保健福祉センター、囀田地団らん室 計48室・57台 |
| 2 | 公共施設空調設備設置工事 (電気設備工事) | 100,650,000 円 | 令和5年11月30日～ 令和6年7月31日 | 大昭・勝海・堀井 経常建設共同企業体 | 100% | 空調設備設置に係る高圧受変電設備新設(上更別小学校、更別幼稚園)、高圧受変電設備容量拡大(更別小学校、中央中学校) |
| 3 | 橋梁補修工事 第1工区 | 21,450,000 円 | 令和6年4月8日～ 令和6年9月30日 | (株)山内組 | 100% | 寿橋(東8線):伸縮継手工、現場塗装工、支承補修工 |
| 4 | 防塵処理舗装工事 第1工区 | 39,776,000 円 | 令和6年4月8日～ 令和6年10月10日 | 北央道路工業 (株)十勝営業所 | 100% | 工事延長L=1,843m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm) |
| 5 | 国民健康保険診療所スプリンクラー設置工事(第2期) | 26,917,000 円 | 令和6年4月8日～ 令和6年12月10日 | (株)更別企業 | 95% | スプリンクラーポンプ(720L/min)1台、非常用発電機50KVA1台、軽油ホームタンク1,000L1台、発電機配線、受電設備改修一式 |
| 6 | 水道メーター取替工事 | 3,465,000 円 | 令和6年4月8日～ 令和6年10月25日 | (株)ヤマジョウ | 100% | 水道メーター取替220個(φ13:83個、φ20:90個、φ25:34個、φ30:5個、φ40:8個) |
| 7 | カントリーパークコテージ屋根等改修工事 | 17,270,000 円 | 令和6年4月18日～ 令和6年7月19日 | (株)ネクサス | 100% | コテージ:屋根塗装、外壁(サイディング部)塗装 他ミニコテージ:外壁木部塗装、玄関ゴムチップタイル、玄関段差補修 他 |
| 8 | 農村環境改善センター空調設備設置工事 (機械設備工事) | 10,868,000 円 | 令和6年4月18日～ 令和6年11月29日 | (株)ヤマジョウ | 100% | 図書室:天井埋込み1台、壁掛2台、和室:壁掛1台、視聴覚室:壁掛2台、研修室:壁掛2台 |
| 9 | 農村環境改善センター空調設備設置工事 (電気設備工事) | 16,720,000 円 | 令和6年4月19日～ 令和6年11月29日 | 大昭電気工業(株) | 100% | エアコン設置に係る電気工事 配電工事、変圧トランス 単相50KVA+三相100KVA |
| 10 | 東5号局部改良工事 | 40,480,000 円 | 令和6年4月30日～ 令和6年9月25日 | (株)山内組 | 100% | 工事延長L=310m、路盤工(凍上抑制層t=90cm、下層路盤工t=10cm、上層路盤工t=5cm)、舗装工(基層t=4cm、クラック抑制シート、表層t=4cm) |
| 11 | 香川南中央線舗装強化工事 | 32,450,000 円 | 令和6年4月30日～ 令和6年9月10日 | 北央道路工業 (株)十勝営業所 | 100% | 工事延長L=580.00m、舗装工(細粒度ギャップアスコンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションクラック抑制工法1層) |
| 12 | 4号幹線配水管切替工事 第2工区 | 1,056,000 円 | 令和6年5月15日～ 令和6年9月30日 | (株)ヤマジョウ | 100% | 配水管更新に伴う旧管から新管への切替 3箇所 |
| 13 | 村道舗装補修工事 | 23,188,000 円 | 令和6年5月16日～ 令和6年9月20日 | 北央道路工業 (株)十勝営業所 | 100% | パッチング 41箇所 クラック補修 1路線L=4.4km |
| 14 | 橋梁補修工事 第2工区 | 35,310,000 円 | 令和6年5月16日～ 令和6年11月15日 | (株)山内組 | 100% | 共栄橋(共栄道路):伸縮継手工、現場塗装工、支承補修工 |
| 15 | トレーニングセンター床補修工事 | 1,276,000 円 | 令和6年5月22日～ 令和6年7月31日 | (株)アベ | 100% | フローリング張替え一式、シーリング(空隙部シール充填)一式、ウレタン塗装1,080㎡ |
| 16 | 地域創造複合施設外構工事 | 29,040,000 円 | 令和6年5月23日～ 令和6年9月27日 | 北央道路工業 (株)十勝営業所 | 100% | 施設敷地内舗装改修A=2,250㎡、附帯工一式 |
| 17 | 橋梁補修工事 第3工区 | 23,540,000 円 | 令和6年5月23日～ 令和6年11月20日 | (株)ネクサス | 100% | 昇進橋(東18号):伸縮継手工、排水管補修工 |
| 18 | 更別小学校グラウンド改修工事 | 24,640,000 円 | 令和6年6月7日～ 令和6年9月30日 | (株)山内組 | 100% | グラウンド補足土17,050㎡、附帯工一式 |
| 19 | 行政区会館屋根改修工事 | 12,100,000 円 | 令和6年6月7日～ 令和6年9月30日 | 高橋板金加工所 | 100% | 行政区会館(東南区、南更別区、東栄区、北更別区、協和区)屋根改修、板金撤去、アスファルトルーフィング張、ガルバリウム鋼板張替え、各役物取付 |
| 20 | 東15号局部改良工事 | 4,290,000 円 | 令和6年6月7日～ 令和6年10月10日 | (株)山内組 | 100% | 工事延長L=47m、路盤工(凍上抑制層t=78cm、下層路盤工t=15cm、上層路盤工t=5cm)、舗装工(リフレクションクラック抑制工t=1cm、表層t=3.2cm) |
| 21 | 防塵処理舗装工事 第2工区 | 36,146,000 円 | 令和6年6月7日～ 令和6年11月5日 | 北央道路工業 (株)十勝営業所 | 100% | 工事延長L=2,136.75m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm) |
| 22 | 村道舗装区画線設置工事 | 3,443,000 円 | 令和6年6月18日～ 令和6年8月30日 | (株)コニシ | 100% | 中心線設置(11路線15,117m)、ドット線設置(14箇所213m) |
| 23 | 老人保健福祉センター屋上防水改修工事 | 25,850,000 円 | 令和6年6月18日～ 令和6年9月10日 | 上嶋工業(株) | 100% | アスファルトシート防水2,605㎡、シーリング撤去・新設682m、トップライト撤去・新設6箇所 |
| 24 | 個別排水処理施設新設工事 第1工区 | 3,575,000 円 | 令和6年6月18日～ 令和6年8月20日 | (株)更別企業 | 100% | 新設1基(7人槽) |
| 25 | 老人保健福祉センターロビーラウンジ照明改修工事 | 1,628,000 円 | 令和6年6月27日～ 令和6年8月20日 | (有)堀井電気 | 100% | 既存照明器具撤去、LEDダウンライト取付(19台)、LEDスポットライト取付(3台)、ライティングダクト |
| | 小 計 | 606,078,000 円 | | | | |

令和6年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

建設水道課・産業課

令和6年12月1日 現在

| 番号 | 工事名 | 契約額 | 工期 | 施工業者名 | 進捗率 | 工事内容 |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------|--|
| 26 | 曙町2丁目線外歩道改修工事 | 8,096,000 円 | 令和6年6月27日～ 令和6年10月25日 | 北央道路工業 ㈱十勝営業所 | 100% | 工事延長L=424.2m(曙町2丁目線A=422.33㎡、 更別東5条線A=408.43㎡)、舗装工 |
| 27 | 運動広場グラウンドバックネット改修工事 | 3,630,000 円 | 令和6年6月28日～ 令和6年11月29日 | (有)ヨシダ造園 | 100% | 野球場:バックネット更新、ネット支柱塗装 ソフトボール場:バックネット更新、基礎 |
| 28 | 村営牧場パドック内敷砂入替工事 | 1,628,000 円 | 令和6年7月9日～ 令和6年7月25日 | ㈱山内組 | 100% | C・G・H牧区 パドック砂入替A=1,220㎡、 既設砂撤出t=8cm、敷砂敷設t=5cm |
| 29 | 更別小学校浄化槽解体工事 | 5,500,000 円 | 令和6年7月9日～ 令和6年11月29日 | ㈱ティー・ワイ | 100% | 浄化槽撤去(W9.2m×D5.9m×H3.3m)、 路盤工、縁石設置、化粧砂利敷 |
| 30 | 更別運動広場屋外トイレ改修工事 | 15,180,000 円 | 令和6年7月9日～ 令和6年10月30日 | (有)小川建設 | 100% | 大便器(洋式)6台、小便器2台、手洗器2台、パ ネルヒーター4台、内部改修27.5㎡、屋根改修 35.5㎡ |
| 31 | 東13号外改良工事 第1工区 | 45,980,000 円 | 令和6年7月9日～ 令和6年11月11日 | ㈱山内組 | 100% | 工事延長L=546.26m、路盤工(凍上抑制層 切込砂利t=70cm、下層路盤工 切込砂利 t=15cm) |
| 32 | 南4線舗装強化工事 | 43,065,000 円 | 令和6年7月9日～ 令和6年11月15日 | 北央道路工業 ㈱十勝営業所 | 100% | 工事延長L=900m、舗装工(細粒度ギャップアス コンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションク ラック抑制工法1層) |
| 33 | 更別小学校高圧受電設備移設工事 | 39,710,000 円 | 令和6年7月10日～ 令和7年2月28日 | ㈱北口電器商会 | 60% | 4面体キュービクル設置、引込柱新設、幹線ケー ブル埋設、変圧器・高圧コンデンサ移設、フェン ス設置 |
| 34 | 花園プラムタウン分譲第1期工事 | 75,680,000 円 | 令和6年7月11日～ 令和6年11月25日 | ㈱山内組 | 100% | 宅地造成A=8,045㎡、道路整備L=280.84m、路盤工 (不陸調整t=5cm、土木用断熱材t=5cm、砂凍上抑 制層t=20cm、下層路盤工t=15cm) |
| 35 | 花園プラムタウン水道管新設工事 第1工区 | 21,758,000 円 | 令和6年7月12日～ 令和6年11月25日 | ㈱ヤマジョウ | 100% | 配水管布設工(HDPE φ75 L=522.6m)、仕切 弁筐工12箇所、給水管分水土工16箇所、舗装工 |
| 36 | 花園プラムタウン下水道管渠新設工事 第1工区 | 14,575,000 円 | 令和6年7月12日～ 令和6年11月25日 | ㈱更別企業 | 100% | 下水道管布設工(リブ付高剛性管L=178.8m)、 マンホール設置3箇所、マンホール改修1箇所、 公共樹設置16箇所、舗装工 |
| 37 | 花園団地外壁防水改修工事 | 1,309,000 円 | 令和6年7月19日～ 令和6年9月20日 | 上嶋工業㈱ | 100% | 3棟 シーリング撤去・新設(595m) |
| 38 | 学校施設電子錠設置工事 | 6,160,000 円 | 令和6年7月19日～ 令和6年10月10日 | (有)小川建設 | 100% | 更小:児童玄関3台、職員玄関1台、上更小: 児童玄関1台、職員玄関1台、中央中:生徒玄 関2台、職員玄関1台 |
| 39 | 更別東3条線舗装強化工事 | 12,430,000 円 | 令和6年7月19日～ 令和6年10月25日 | 東光舗道㈱ | 100% | 工事延長L=278m、舗装工(細粒度ギャップ アスコンt=4cm、クラック補修一式) |
| 40 | 車両センター屋根外壁等改修工事 | 22,935,000 円 | 令和6年7月19日～ 令和6年11月20日 | ㈱ヤマジョウ | 100% | 屋根改修:板金撤去・新設、外壁改修:DP塗装、 内部改修:照明器具、洗車場断熱、休憩所壁天 井クロス、トイレ、鉄骨階段 |
| 41 | 個別排水処理施設新設工事 第2工区 | 6,930,000 円 | 令和6年7月19日～ 令和6年9月13日 | ㈱更別企業 | 100% | 新設2基(7人槽) |
| 42 | 東9号舗装工事 | 24,475,000 円 | 令和6年8月9日～ 令和6年11月11日 | 北央道路工業 ㈱十勝営業所 | 100% | 工事延長L=542m、舗装工(密粒度アスコン t=3cm、アス安定処理t=5cm) |
| 43 | 東13号外改良工事 第2工区 | 20,900,000 円 | 令和6年8月9日～ 令和6年11月11日 | ㈱山内組 | 100% | 工事延長L=255.36m、路盤工(凍上抑制層 切込砂利t=70cm、下層路盤工 切込砂利 t=15cm) |
| 44 | 地域創造複合施設外構工事その2 | 1,166,000 円 | 令和6年8月28日～ 令和6年9月27日 | 北央道路工業 ㈱十勝営業所 | 100% | 施設内敷地舗装改修A=78㎡ |
| 45 | ふるさと橋マンホールポンプ可搬式自家 発電機外設置工事 | 8,140,000 円 | 令和6年8月29日～ 令和7年1月10日 | 新栄クリエイト㈱ | 70% | ディーゼル発電機1基、格納用ガレージ設 置、電気工事一式 |
| 46 | 錦町公共樹設置工事 | 1,166,000 円 | 令和6年9月5日～ 令和6年10月30日 | ㈱ヤマジョウ | 100% | 新設公共樹 1箇所 |
| 47 | 花園団地共視聴設備改修工事 | 2,607,000 円 | 令和6年9月6日～ 令和6年11月20日 | (有)堀井電気 | 100% | 3棟15戸 アルミ製TVアンテナ取付、アンテ ナマスト取付、ケーブル接続、付属ユニット 取付 |
| 48 | 花園団地集合煙突改修工事 | 1,463,000 円 | 令和6年9月6日～ 令和6年11月20日 | (有)小川建設 | 100% | 3棟15戸 SUS煙突取付、木下地取付、ガ ルバリウム鋼板張りt=0.35 |
| 49 | 花園1条線外舗装工事 | 16,500,000 円 | 令和6年9月6日～ 令和6年12月20日 | 北央道路工業 ㈱十勝営業所 | 80% | 工事延長L=280.84m、舗装工(アスファルト 安定処理t=5cm、細粒度ギャップアスコン t=3cm) |
| 50 | 個別排水処理施設新設工事 第3工区 | 10,395,000 円 | 令和6年10月10日～ 令和6年11月22日 | ㈱更別企業 | 100% | 新設3基(5人槽:1基、7人槽:2基) |
| | 小 計 | 411,378,000 円 | | | | |

令和6年度 建設工事進捗状況（100万円以上）

建設水道課・産業課

令和6年12月1日 現在

| 番号 | 工事名 | 契約額 | 工期 | 施工業者名 | 進捗率 | 工事内容 |
|----|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------|--|
| 51 | 防塵処理舗装工事 第2工区 その2 | 7,920,000 円 | 令和6年9月27日～ 令和6年11月5日 | 北央道路工業 （株）十勝営業所 | 100% | 工事延長L=401.25m、舗装工 再生粗粒 度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 小 計 | 7,920,000 円 | | | | |
| | 合 計 | 1,025,376,000 円 | | | | |